



จดหมายข่าว

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๖.๘๐ %
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๘๓.๒๐ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ จำนวน ๓๙ ต้น
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างฐานราก ๓ ฐาน
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างตอม่อ ๓ ต้น
- ❖ ดำเนินการทดสอบ Dynamic Load Test , Sonic Logging Test , Seismic Test
- ❖ ดำเนินการผลิตเสาเข็มตอก ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. และ ๐.๒๖ x ๐.๒๖ ม.
- ❖ จัดการประชุมติดตามงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโครงการฯ

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ผู้รับจ้าง	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
ค่าก่อสร้าง	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
วันเริ่มต้นสัญญา	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันสิ้นสุดสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
ระยะเวลาก่อสร้าง	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
	๗๒๐ วัน



จุดตัดรถไฟ นรฐ. 1023 บ้านวัดละมุด
23/06/2020 15:03:53



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม