



จดหมายข่าว

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๙๓.๗๔ %
 สรุปลงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๖.๒๖ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานติดตั้งกำแพงกันเสียง
- ❖ ดำเนินการติดตั้ง ไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์
- ❖ ดำเนินการติดตั้ง Guard Rail
- ❖ ดำเนินการติดตั้งท่อ HDPE
- ❖ ดำเนินการติดตั้งฝาบ่อพัก
- ❖ ดำเนินการทาสีราวกันชน

ผู้ว่าจ้าง	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
ผู้ออกแบบ	กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่	สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง	บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่	๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง	๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันสิ้นสุดงวดเว้นค่าปรับ	๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (อยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมจาก Covid-๑๙)
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑,๔๖๐ วัน



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม