



จดหมายข่าว

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐.๐๐ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๙๙.๘๙ %
 สรุปลงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๐.๑๑ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินการติดตั้งท่อ HDPE PIPE
- ❖ ดำเนินงานถนนต่อเชื่อมสะพาน
- ❖ ดำเนินงานทางกลับรถใต้สะพาน
- ❖ ดำเนินงานทางบริการเลียบริดไฟ
- ❖ ดำเนินการงานป้ายเครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายความปลอดภัย
- ❖ ดำเนินการงานระบบระบายน้ำ

| | |
|-----------------------|---|
| ผู้ว่าจ้าง | สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท |
| ผู้ออกแบบ | กระทรวงคมนาคม บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด |
| ที่ปรึกษา | บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด |
| สัญญาที่ปรึกษาเลขที่ | สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ |
| ผู้รับจ้าง | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด |
| สัญญาผู้รับจ้างเลขที่ | ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ |
| ค่าก่อสร้าง | ๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท |
| วันเริ่มต้นสัญญา | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ |
| วันสิ้นสุดสัญญาเดิม | ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ |
| วันสิ้นสุดสัญญาใหม่ | ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (งดเว้นค่าปรับจากการแพร่ระบาด Covid-๑๙) |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | ๑,๔๖๐ วัน |



จุดตัดรถไฟ นร.1023 วัดละมุด
30/08/2021 16:30:16



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นร. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม