



จดหมายข่าว

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความก้าวหน้าของโครงการ

ผู้ว่าจ้าง สำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
ผู้ออกแบบ บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
ที่ปรึกษา บริษัท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษาเลขที่ สกส.๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ผู้รับจ้าง บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด
สัญญาผู้รับจ้างเลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ค่าก่อสร้าง ๒๑๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันสิ้นสุดสัญญาใหม่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๔๓๘ วัน

แผนงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๔๕.๘๗ %
 ผลงานก่อสร้างสะสมถึงเดือนนี้ : ๔๐.๒๔ %
 สรุปลงงานก่อสร้าง ช้ากว่าแผน : - ๕.๖๓ %

รายละเอียดการปฏิบัติงานก่อสร้าง

- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างฐานราก ๒ ฐาน
- ❖ ดำเนินงานโครงสร้างคานรััดหัวเสา ๑ ต้น
- ❖ ดำเนินโครงสร้าง ABUTMENT P๒๔
- ❖ ดำเนินงานผลิต MSE WALL
- ❖ ดำเนินงานผลิต PRECAST FIN
- ❖ ดำเนินงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง
- ❖ ดำเนินงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นรฐ. ๑๐๒๓ แยก ทล.๔ – บ้านวัดละมุด
 อำเภอเมือง , นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม